

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年04月23日

計画の名称	宇陀市公園施設長寿命化計画												
計画の期間	平成31年度 ~ 令和05年度 (5年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	宇陀市												
計画の目標	今後進展する公園施設の老朽化に対する安全対策の強化、ライフサイクルコストの縮減等を目的に策定した宇陀市公園施設長寿命化に基づき、更新費用の縮減や標準化による計画的な維持管理を実施する。長寿命化計画を策定した公園施設の内健全度調査において改修・更新等が必要となる公園施設の長寿命化を図る。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	270	A	270	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H31当初)	中間目標値 (H33末)	最終目標値 (H35末)
1	宇陀市公園施設長寿命化計画で策定した公園のうち改修・更新が必要な21公園の公園施設の長寿命化を図る。 改修・更新等を行った公園施設の割合 評価時点の改修・更新等を行った公園施設/計画期間中に改修・更新等が必要な公園施設	0%	77%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	宇陀市	直接	宇陀市	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業	公園施設の改修・更新等	宇陀市						209		策定済	
			R3は事業未実施																	
	A12-002	公園	一般	宇陀市	直接	宇陀市	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業(5か年老朽)	健全度Cかつ耐用年数9割超等の緊急な対応が必要な公園施設の改修 N=19公園	宇陀市						41		策定済	
	A12-003	公園	一般	宇陀市	直接	宇陀市	-	-	公園施設長寿命化計画策定調査	長寿命化計画変更	宇陀市						20		-	
											小計						270			
											合計						270			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

宇陀市公園課において実施

事後評価の実施時期

令和6年度（事業完了時点）

公表の方法

宇陀市ホームページ

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

事業実施期間中に、計画62公園施設中、37公園施設の改修・更新・複合化等を行った。当初は、長寿命化計画の年次計画に基づき施設の改修・更新を行う予定であったが、計画期間中に平成榛原子供のもり公園の森の館の空調機器が故障し、館内で空調が使用できなくなった事から、当初予定していた公園施設よりも優先的に空調設備を更新する必要が生じたため、目標値の100%を下回る実績値60%となった。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

令和5年度に実施した公園施設長寿命化計画策定調査によって、令和6年度から令和15年度の宇陀市公園施設長寿命化計画の策定を行った。

特記事項（今後の方針等）

今後進展する公園施設の老朽化に対する安全対策の強化、ライフサイクルコストの縮減等を目的に策定した宇陀市公園施設長寿命化計画に基づき、更新費用の縮減や平準化による計画的な維持管理を実施する。宇陀市公園施設長寿命化計画で策定した公園の内、改修・更新等が必要となる公園施設の長寿命化を図る。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	100%
	最終実績値	60%
改修・更新等を行った公園施設の割合（評価時点の改修・更新等を行った公園施設 / 計画期間中に改修・更新等が必要な公園施設）		
計画期間中に平成榛原子供のもり公園の森の館の空調機器が故障し、館内で空調が使用できなくなった事から、当初予定していた公園施設よりも優先的に空調設備を更新する必要が生じたため、目標値の100%を下回る実績値60%となった。		